

Hammerdal 2011-02-02

FJÄLLUGGLAN 67 KVM

LOFTAREA 16 KVM
VERANDA 30 KVM

UTFÖRANDE MED BETONGPLATTA PÅ MARK

BYGGSATS FJÄLLUGGLAN UTFÖRANDE FÖR BETONGPLATTA	540 000 KR
MONTAGE AV BYGGSATSEN	175 000 KR
BETONGPLATTA	205 000 KR

	920 000 KR
MOMS	230 000 KR

	1 150 000 KR

UTFÖRANDE MED TORPARGRUND

BYGGSATS FJÄLLUGGLAN MED TORPARBJÄLKLAG RITNING DATERAD 2009-04-20	610 000 KR
MONTAGE AV BYGGSATSEN	195 000 KR
MURAD PLINTGRUND	155 000 KR

	960 000 KR
MOMS	240 000 KR

	1 200 000 KR

BESKRIVNING AV INGÅENDE BYGGNADSEDELAR

YTTERVÄGG, TOTALT 10 ST BLOCK.

22 x 195 liggande panel av sortering A4 med inslag av den bättre delen av B. Fuktkvot enligt HusAMA HSD.1.Maskinmålade en strykning Lasol alkydgrund 4000, samt en maskinmålade mellanstrykning med Lasol fasad matt 9000 i av er föreskriven kulör, dock max 2 olika kulörer.

28 x 45 spikläkt c 600 mm.

45 mm Paroc klimatskiva.

145 mm mineralullsskiva. Paroc 1303.

145 mm träregelstomme c 600 mm.

0,20 mm plastfolie, åldersbeständig.

45 mm mineralullsskiva. Paroc 1303.

45 mm träregelstomme c 600 mm.

15 x 120 stående innerväggspanel. (skivor på vägg i sovrum och kök)

Flexslang polypropylenfri och dosor för elinstallation samt erforderliga kortlingar inlagda i blocken.

Fönsterbleck hardcoat, 0,6 mm galvat utförande monterade.

Följande levereras löst till ytterväggar :

Knutbrädor 22 x 195, respektive 22 x 170.

Syllregel, 45 x 95 träregel.

Sylltätning Paroc 8446-260 .

Bräda 22 x 45 för att täcka blockskarv utsida.

Innerväggspanelbrädor för blockskarvar invändigt.

Friskluftsventiler Fresch 90, antal 6 st.

Tejp för tätning av plastfolie, 24 rullar.

VERANDABJÄLKLAGE TOTALT 4 ST BLOCK

28 x 120 tryckimpregnerad trall skyddsklass NTR AB.

Tryckimpregnerad regel 45 x 195 skyddsklass NTR A.

TRAPPSTEG

3 steg av tryckimpregnerat virke.

VERANDARÄCKE

Stolpar av 2 x 45 x 95 med påspikade 22 x 145 på vardera sida.

Kryss mellan stolpar av 45 x 95 levereras löst.

Överliggare av 45 x 145 levereras löst.

Balk i överkant stolpar för bärning av yttertak 2 x 45 x 145.

Allt virke tryckimpregnerat.

FÖNSTER

Traryd vitmålade energivridfönster, 3 glas, aluminiumklädd utsida. U-värde 1,2

6x8	4 st	Dekorspröjs	S11
8x10	4 st		S21
9x11	2 st		S21
9x13	5 st		S21
9x21/13	1 st fönsterdörr		S21

Skrivas med Kartro Adjufix hylsa WM 33.

Tätning sker med drev Paroc 582 20 mm tjock samt Trelleborg EPDM O-list 27x 17 på insida.

Fönster placeras 5 mm utanför vindtätsskiktet.

Invändiga fönstersmygar av obehandlad furu.

Invändiga foder av furu obehandlad.

DÖRRAR

Ytterdörr 9 x 21 vitmålad. Monterad i ytterväggsblock.

Kallförrädsdörr 9 x 20, furu ej målad. Monterad i förrädvägsblock.

Följande levereras löst:

Innerdörrar 8 x 21 furu obehandlade.

Dörrfoder av obehandlad furu.

INNERVÄGGAR

13 GN (endast på en sida)

12 spånskiva (endast på en sida)

45 x 70 regelstomme, c 450 mm.

70 mm isolering i innerväggar.

Följande levereras löst:

12 spånskiva, samt 13 GN till "dubbling" av innerväggar.

15 x 120 stående innerväggspanel till vägg i storstuga.

TORPARBJÄLKLAG

22 mm spontade spånskivor.

Nersänkt 22 mm plywood, i bad.

Golvbjälkar Swelite H balk 250 mm c 600 mm.

250 mm isolering.

6,2 mm vaxad trossbottenskiva.

Bjälklag i badrum har lös nedkortlad skiva 22 mm så att avlopp och brunnar kan anslutas i bjälklag.

Följande levereras löst till torparbjälklag:

Panelbrädor lika yttervägg medskickas löst för montage runt sockel i efterhand.

LOFTBJÄLKLAG

22 mm spontade spånskivor.

Golvbjälkar av trä

28 x 45 regler c 300

Följande levereras löst till loftbjälklag:

Trappa av furu.

Räcken på loft och trappa ingår ej.

TAKKASSETTER (Prefabricerade block i bredd 2400 mm från takfot tillnock)

YAP 2200 som underlagstak

22 mm råspont

45 mm luftspalt

Vindtät

56 x 405 mm limträbalkar på c 1200.

405 mm isolering

0,2 plastfolie

28 x 45 trägles på c 300.

Följande levereras löst till loftbjälklag:

15 x 120 obehandlad furupanel.

YTERTAK

Svart skorstenschuv av plåt	1 st (ej skorstensrör)
Shingelplattor KL svart	52 pkt
Shingelnock/fot	3 pkt
Vindskivor 22 x 145	100 lm, helmålade (3 på höjden) ej ihospikade.
Vindskiveplåt galvad L = 2,0	14 st
Fotplåt galvad l = 2,0	11 st
Rännkrok 125	50 st
Hängränna 125 5,0 m	4 st
Hängränna 125 3,0 m	1 st
Rännskarv 125	5 st
Ränngavel 125 kombi	5 st
Omvikningskupa 125-90	4 st
Rörvinkel 90	8 st
Mellanstycke 90	4 st
Stuprör 90 L = 2,5	5 st
Rörsvep 90	8 st
Utkastare 90	5 st

Med vänliga hälsningar
Norrlands Trähus AB

Jan - Olov Nässén

LEVERANSVILLKOR

Tillverkning

Avvikelser mot Hus AMA 98 kan förekomma enligt vår egen standard.

Kvalitetssystem / Miljöledningssystem

Vår kvalitetsmanual utgåva nr 2, daterad 2008-01-01 översändes separat.

Transport

Fritt på bil olossat byggnadsplatsen på fullastade ekipage. Kapellbilar alt. semitrailers.
Framkomlig bilväg inom arbetsplatsen för fordonslängd 24 meter.
Hela ekipaget skall lossas inom tre timmar, därefter debiteras timtid på 600 kr/tim.
Transportskador skall noteras på fraktsedel och anmälas till fraktbolaget.

Lösmaterial

Material som inte kan monteras på block i fabrik levereras löst.
Materialet skall omhändertas aktsamt och skyddas mot nederbörd. Mängdkontroll utföres av er snarast efter leverans.

Reklamationer

Skall handläggas i enlighet med AA 05.

Betalningsvillkor

I enlighet med AA 05.
Kostnad för färdigställandeförsäkring GAR-BO ingår ej.

Avropstider

Enligt ovan efter erlagd handpenning, respektive bankgaranti eller likvärdig säkerhet är överlämnad.